

## RESPUESTA A CONSULTAS PROYECTO COLEGIO SANTIAGO BUERAS

### “CONSERVACIÓN Y NORMALIZACIÓN RECINTOS DE ALIMENTACION, BAÑOS Y SALAS DE CLASES ESCUELA SANTIAGO BUERAS

- CONSULTA REALIZADA 15/02/2019

CONSULTOR RODRIGO LEBERTHON VALENZUELA.

1. ESP. TEC PTO. 7.2 LAVAPLATOS: Solicito confirmar si empresa contratista adquiere e instala la llave cuello cisne?

R: SI LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA ADQUIRR E INSTALAR LLAVE CUELLO DE CISNE, COMO TAMBIEN DEJAR INSTALADO EL LAVAPLATO PROVISTO POR EMPRESA DE ALIMENTOS, SEGÚN LO INDICA EL PUNTO 7.2.

- CONSULTA REALIZADA 18/02/2019

CONSULTORA GRAVA

1.- En visita a terreno, no se planteo tema de cambio de techumbre, en E.T. si se menciona, favor aclarar...

R: CON RESPECTO A ESTA CONSULTA, EN ET EL PUNTO 2.5, LO SEÑALA Y EL PRESUPUESTO TAMBIEN LO VALORIZA "MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SERVICIOS HIGIENICOS Y COCINA-COMEDOR", SE DEBE CONSIDERAR.

2.- En relación a cielo interior salas de clases, en visita a terreno se sugirió elaborar cielo en plancha volcánita, en E. T. dice cielo americano, favor aclarar....

R: SE DEBE CONSIDERAR LO QUE SEÑALA LAS ET EN SU PUNTO 2.7.3 CIELO FALSO PARA RECINTOS DE SALAS DE CLASES.

3.- Favor entregar detalle confección Barandas y pasamanos Exteriores

R: SE ADJUNTA PLANO TIPO



4.- Punto 2.8.1 Pasillo existente.....dice "relleno bajo pavimento y radier", se deberá demoler todo hormigón pasillo???

R: TODO PAVIMENTO QUE SE RETIRA DEBE CONSIDERARSE LA SUB MASE NUEVA Y PARA PISOS DE MADERAS RADIER SEGÚN CASO.

5.- Punto 6.2.1.9 dice "detalle adjunto", favor enviar

R: NO SE CONSIDERA DETALLE ADJUNTO, SU PROFESIONAL DEL AREA DEBERA DESARROLLARLO EN CASO DE ADJUDICACION

6.- Favor entregar plano detallado con sistema de Alcantarillado (en E.T. dice lamina adjunta)

R: SE ADJUNTA PLANO INFORMATIVO, QUE DEBE SER REBISADO POR SU PROFESIONAL DEL AREA EN CASO DE ADJUDICACION.

7.- Favor entregar plano Proyecto Eléctrico

R: DEBERA APORTARLO SU PROFESIONAL DEL AREA EN CASO DE ADJUDICACION

